

**“Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 2025 йил 1-мавсуми
бўйича маълумот**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПҚ-5072-сонли Қарори ҳамда Олий Мажлис Сенатининг 2024 йил 30 январ кунги КҚ-666-сонли қарори 1-илоvasи билан тасдиқланган **“Ташаббусли бюджет жараёнларини ўтказиш, молиялаштириш тартиби тўғрисида”**ги Низомга асосан 2025 йил “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 1-босқичи учун туман маҳаллий бюджетининг 5% ҳисобидан **16.3 млрд. сўм**, 2025 йил бошига шаклланган эркин қолидиқ маблағлари ҳисобидан(30 фоиз) **323.1 млн. сўм**, 2024 йил 2-мавсумда иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан **1.7 млрд. сўм** жами **18.4 млрд. сўм** маблағ ажратилди.

Ажратилган маблағ доирасида “Опен бюджет” осик портали орқали энг кўп овоз олган **12 та 17 млрд. 985.4 млн. сўмлик** лойиҳалар автоматик тарзда “Ғолиб” деб топилди.

“Ғолиб” деб топилган лойиҳалар бўйича Халқ депутатлари Данғара тумани Кенгашининг 2025 йил 27 март кунги VII-6-30-11-155-K/25-сонли қарори билан Манзилли дастур тасдиқланди.

Тасдиқланган манзилли дастур билан белгиланган буюртмачилилар учун хар бир лойиҳага алоҳида ШХР очилди ва очилган ШХР.ларга қурилиш таъмирлаш ишларини бошлаш ва бошланғич хужжатларни расмийлаштириш учун “Ташаббусли бюджет жамғармаси” ҳисоб рақамидан 13.1 млрд. сўм маблағ ўтказиб берилди.

Хозирги кунда ушбу лойиҳаларнинг 4 тасида қурилиш таъмирлаш ишлари якунланмоқда, 1 та лойиҳада қурилиш ишлари давом этмоқда, 1 та жихоз бўйича лойиҳада 95 фоиз товар моддий бойликлар келтирилди, 2 та лойиҳани пудратчиси аниқланди ва 4 та лойиҳада лойиҳа-смета хужжатлари тайёрланиб экспертиза хулосаси олинмоқда.

**Данғара тумани Иқтисодиёт ва
молия бўлими бошлиғи
1-ўринбосари:**



К. Латипов

**Dang'ara tumani 2025 yil 1-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan
MA'LUMOT
2025-yil 1 iyul**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	616,391.3
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	18,341,744.8
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	13,099,392.2
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	7,090,797.5
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	11,250,947.2
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	5,858,743.8

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
	Jami	12	X	X	7,090,797.5
1.	Hududiy ichki yo'llar	4	umumiy uzunligi	12	4,622,916.9
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	949,786.5
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1,383,741.5
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	2,334.5
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari		chiroqlar soni		
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar	3	soni	3	132,018.1

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими
бошлиғи 1-ўринбосари:



K. Latipov

К.Латипов

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT

Dang'ara tumani


2025-yil 1 iyul

ming,so'm

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymat	Ajaratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
1	050389414011	Qiyali mahalla fuqarolar yig'ini Oltio'rtoq qishlog'i Oltio'rtoq ko'chasi, Archazor ko'chasi va Qadriyat ko'chasiga asfalt qoplamasi yotkizish	401722860302367045204118019	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,098,541.1	401,326.906
2	050381420011	Dangara tumani 1 sonli kasb xurafat maktabiga kushimcha binolar qurish va joriy tamirlash, issiklik tizimi va kanalizatsiya tizimini yangilash	401722860302367092901350002	1,500,000	1,497,000	1,497,000	1,497,000	2,334.5	1,494,665.520
3	050364354011	6-maktabni atrof devorni yangilash, eshik-romlarni almashtirish, sinf xonalarni pol qilish, maktab xududini obodonlashtirish, sinf xonalarni joriy ta'mirlash	40172286030236709210072019	1,500,000	1,496,000	1,495,000	1,496,000	900,000.0	596,000.010
4	050385095011	36-maktabning Kichik Turk MFY Chag'ali qishlog'ida filialini buzib yangi bino qurish va yopiq turdagi sun'iy qoplamali ministadion qurish	40172286030236709210072017	1,500,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	24,950.5	1,470,049.500
5	050387708011	Seesh shildir MFY Soy shildir qishlog'iga zamonaviy tipdagi stadion qurish yuvinish, xo'jatxona, kiyim almashtirish xonasi va yugirish yo'lakchasi va kirish qismini asfaltlashtirish xamda avtohurargox qurish	401722860302367019911236002	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	23,538.2	1,476,461.800
6	050372037011	Bo'ybo'ta MFY xududidagi ichki gaz trubalarini yangilash.	401722860302367049801280002	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	54,849.7	1,445,150.300
7	050376382011	Dangara tumani Tibbiyot birlashmasini ji'ozlashtirish	401722860302367073101054004	1,499,920	1,499,920	1,499,920	1,499,920	1,383,741.5	116,178.500
8	050385858011	Uymovut MFY Sho'rqi shloq va Uymovut qishloqlari gazlashganligi va markaziy gaz trubalari esirganligi sababli 4 000 metr gaz trubkasini 159 lik yangi trubalarga almashtirish, beton ustunlar o'rnatish va bo'yash ishlarini amalga oshirish	401722860302367049801280003	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	53,630.2	1,446,369.800
9	050364734011	Katta boybucha MFY Farovon, Zargarlik Kichik boybucha, Oltinko'l, Shodlik, Qizg'aldoq, Ziyolilar ko'chalarini asfaltlashtirish	401722860302367045204118020	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,216,371.1	283,496.954
10	050378374011	Bo'r'qum MFYga qarashli Kichik Oq tepa qabriston yo'li 1090 metr Minavvar ko'chasi 1345 metr Zafarobod ko'chasi 8maxalla 305 metr asfaltlash	401722860302367045204118021	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,108,710.4	391,157.654
11	050385044011	Qora mulla MFY Tadbirkorlar, Marifat, Sadokat, Nura'shon, Olmos va Olmazor ko'chalarini asfaltlashtirish	401722860302367045204118022	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,199,294.3	300,573.754

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymat	Ajaratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
12	050376304011	Dangara tumani 3 maktabga kushimcha binolar kurish	401722860302367092100072018	1,500,000	1,498,000	1,493,000	1,498,000	24,836.0	1,473,164.000
Jami:				17,999,392	17,985,392	17,985,392	17,985,392	7,090,798	10,894,595

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи 1-ўринбосари:



К.Латинов