

**Yozyovon tumanida o'tkazilgan "Tashabbusli budjet" 2025 yil 1 – mavsumida
G'olib deb topilgan loyihalarga qo'shimcha mablag' ajratish yuzasidan
Yozyovon tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i
birinchi o'rinbosari S.Mirzayevning
HISOBOTI**

Xabaringiz bor "Tashabbusli budjet" atamasi aholi orasida keng ommalashib ulgurdi va kundan kunga bu jarayonda aholi qamrovi sezilarli darajada o'sib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 5072-sonli, 2023 yil 10 apreldagi "Tashabbusli budjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-117-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024 yil 30 yanvardagi KQ-666-IV-sonli qaroriga asosan tumanda joriy yilning 1 fevralidan 20 mart kuniga qadar "Tashabbusli budjet" loyihasining 2025 yil 1 mavsumi bo'lib o'tgan bo'lib o'tgan bo'lib, Hozirda;

1. Yil boshiga qoldiq- 1 167 735.9 ming so'm;
2. Hisobot davrida fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag' -15 694 784.3 ming so'm;
3. Oldingi mavsumlardan iqtisod qilingan mablag' - 353 000.0 ming so'm;
4. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi tadbirlarini moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag' - 11 937 783.0 ming so'm;
5. Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag' -7 819 183.9 ming so'm;
6. Hisob varoqlardagi qoldiq - 4 118 599.1 ming so'm;
7. Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq - 4 924 737.2 ming so'mni tashkil etmoqda.

"Tashabbusli budjet" jarayonlarining 2025 yil 1 mavsumida jami qiymati 15 297,0 mln.so'mlik 11 ta loyiha g'olib deb topildi. Jumladan, 3 ta 4 500,0 mln.so'mlik umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini mustahkamlash, 1 ta qiymati 1 498,9 mln.so'mlik Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini mustahkamlash, 4 ta

qiymati 5 998,0 mln.so'mlik Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar, 1 ta qiymati 300,0 mln.so'mlik Qonun hujjatlari bilan belgilangan mezonlarga muvofiq boshqa tadbirlar, 1 ta qiymati 1 500,0 mln.so'mlik musiqa va maktabdan tashqari tashkilotlarni ta'mirlash va moddiy texnika bazasini mustahkamlash hamda Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'mirlash tadbirlari bo'yicha 1 dona qiymati 1 500,0 mln.so'mlik loyihalar g'olib deb topilgan.

2025 yilning 2-chorak yakuniga ko'ra Tashabbusli budget jarayonlarida g'olib deb topilgan 11 ta loyiha uchun umumiy jami qiymati 11 937.8 mln so'm mablag'lar loyihalar uchun ochilgan maxsus hisob raqamlarga o'tkazib berildi.

Bundan tashqari 2025 yil tashabbusli budget jarayonlari doirasida G'olib deb topilgan loyihalardan 2 chorak yakuni bo'yicha barcha loyihalar bo'yicha ishlar boshlab yuborilgan bo'lib, shundan 4 ta loyiha bo'yicha ishlar to'liq amalga oshirilib foydalanishga topshirildi. Jumladan;

Yuqori Soybo'yi mahalla fuqarolar yig'inidagi ko'chalarni asfallashtirish bo'yicha joylangan loyiha 1 120 dona ovoz yig'ib **1 499,0 mln so'm** mablag'ni qo'lga kiritishgan edi, Hozirda ushbu mablag'lar hisobidan hududdagi Tarqqiyot ko'chasi 54 metr, Madaniyat ko'chasi 509 metr, Yoshlik ko'chasi 513 metr, Ravnaq ko'chasi 665 metr, Sayyid Sutonxon ko'chasi 224 metr, Eshmat Mergan ko'chasi 277 metr, Sarbon ko'chasi 82 metr, Barkamol ko'chasi 586 metr qismi asfallashtirilib, mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha jami **3 772** metr to'liq asfallashtirilib foydalanishga topshirildi.

Bundan tashqari Qorasoqol mahalla fuqarolar yig'ini **1 499,7 mln so'm** mablag' evaziga hududdagi Navbaxor ko'chasi 2650 metr, O'zbekiston ko'chasi 625 metr Bahor ko'chasi 950 metr qismi asfallashtirilib, mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha jami **4 225** metr asfallashtirish ishlari yakuniga yetkazildi.

Shuningdek Soybo'yi mahalla fuqarolar yig'ini **1 499,1 mln so'm** yevaziga hududdagi Soybo'yi ko'chasi 1020 metr, Fayz ko'chasi 550 metr, Fayz-6 ko'chasi 690 metr, Fayz-7 ko'chasi 760 metr, Tolquduq ko'chasi 750 metr qismi asfallashtirilib, mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha jami **3 770** metr to'liq asfallashtirildi xamda foydalanishga topshirildi.

Bundan tashqari Ittifoq mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Al-Farg'oniy (Tuman markazi hamda Soybo'yi mahallasini bog'lab turuvchi) ko'chasiga


1 499,7 mln so'm mablag' sarflanib ko'chaning 1200 metr qismi to'liq asfallashtirilib foydalanishga topshirildi.

Sog'liqni saqlash muassasalarini moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari bo'yicha g'olib bo'lgan loyiha 2 429 dona ovoz yig'ib **1 499,0 mln** so'm qo'lga kiritgan, 2-chorak davomida tuman tibbiyot birlashmasining budjetdan tashqari maxsus hisob raqamiga 1 498 950,0 ming so'm mablag'lar moliyalashtirilib berilib, xozirda 1 100 600,0 ming so'm mablag' evaziga zamonaviy komyuter (monoblok)lar yetkazib kelindi.

Bundan tashqari Yozyovon mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ko'chalarga ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari bo'yicha jami 300 dona quyosh paneli bilan ta'minlangan yoritish chiroqlari o'rnatilishi nazarda tutilgan loyiha uchun tashabbusli budjet jamg'armasi hisobidan 1 500,0 mln so'm ajoatilib, xozirgi kunga qadar 240 dona ko'cha chiroqlari o'rnitildi. Ushbu loyiha bo'yicha ishlar jadal sura'tlarda davom ettirilmoqda

Qolgan loyihalar yuzasida loyiha-smeta ishlari yakunlanib tadbirkorlar tomonidan ishlar boshlab yuborilganligini ma'lum qilamiz.

**Yozyovon tumani iqtisodiyot va
moliya bo'limi bosh mutaxassisi:**



D.Botirov

**Yozyovon tuman 2025 yil 2-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan
MA'LUMOT
2025-yil 1-iyul**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1,167,735.9
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	15,694,784.3
2.1	<i>Oldingi mavsumlardan iqtisod qilingan mablag'</i>	353,000.0
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	11,937,783.0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	7,819,183.9
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	4,118,599.1
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	4,924,737.2


T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
	Jami	11	X	11	7,819,183.9
1.	Hududiy ichki yo'llar	4	umumiy uzunligi	4	4,657,393.3
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	106,315.6
3.	Musika va maktabdan tashqari tashkilotlarni ta'mirlash va moddiy texnika ba'zasini rivojlantirish tadbirlari	1	soni	1	469,500.0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1,100,600.0
5.	Qonun hujjatlari bilan belgilangan mezonlarga muvofiq boshqa tadbirlar	1	soni	1	375.0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0	-
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	1	chiroqlar soni	1	1,485,000.0
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	0	tadbirlar soni	0	-
9.	Boshqa tadbirlar	0	soni	0	-

**Yozyovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limining
birinchi o'rinbosari**

**Yozyovon tuman iqtisodiyot va
moliya bo'limi bosh mutaxassisi**

S.Mirzayev

D.Botirov



T/r		Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)											
Jami		X	X	X	11	X	15,297,055.4	15,297,005.4	11,937,783.0	7,819,183.9	4,118,599.1
1	050386104011		Ittifoq MFY. Al Farg'oni (Imomnazarov) ko'chasini tamirlash zarur yo'lini ta'mirlash	Boshqa sohalarni ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427045204118010	1,499,659.7	1,499,659.7	1,423,986.0	1,098,156.3	325,829.7
2	050375945011		Yozovon tumani 19-sonli umumiy urta ta'lim maktabi. mukammal ta'mirlash uchun mablag' zarur.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427092100072024	1,500,000.0	1,500,000.0	468,450.0	6,854.7	461,595.3
3	050363012011		37-maktabga o'q shimcha o'quv binosi qurish va mavjud binoni joriy ta'mirlash	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427092100072025	1,500,000.0	1,500,000.0	449,730.0	49,721.1	400,008.9
4	050369134011		Soybo'yi ko'chasi 800 metr, Fayz ko'chasi 350 metr, Ravnaq ko'chasi 470 metr, Fayz-7 ko'chasi 500 metr, Tolquduq ko'chasi 450 metr Asfaltlashtirish	Boshqa sohalarni ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427045204118007	1,499,076.4	1,499,076.4	1,423,964.0	1,028,952.8	395,011.2
5	050385746011		Yuqori Soybo'yi MFYning Madaniyat 500 metr, Sarbon 230 metr, Eshmat mergan ko'chasi 250 metr, Ravnaq ko'chasi 650 metr, Yoshlik ko'chasi 600 metr, Barkamol ko'chasi 500 metr Sayid Sultonxon ko'chalarini asfaltlashtirish.	Boshqa sohalarni ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427045204118009	1,499,659.7	1,499,659.7	1,498,987.0	1,290,705.8	208,281.2
6	050367615011		Qorasqol mfy hududidagi Navbaxor ko'chasi 1500 metr, Bahor ko'chasini ko'chasini 500 metr, O'zbekiston ko'chasi 571 metr qismini to'liq asfaltlashtirish uchun mablag' zarur.	Boshqa sohalarni ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427045204118008	1,499,659.7	1,499,659.7	1,423,986.0	1,239,578.4	184,407.6
7	050370432011		Sinf xonalarining leynelomini polga almashtirish, eshiklarni almashtirish, sinf xonalar va zallarni tasliki fasad kismini tamirlash. Xojaxonani tamirlash, Maktab xohisidagi yulaklarni asfalt kilish, Sport maydonlarini kurish ,xozirda maktabda sport maydonlari umuman yo'q. Jami asfalt kilinadigan maydon. 875 kv m	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427092100072026	1,500,000.0	1,500,000.0	449,730.0	49,739.8	399,990.2
8	050385535011		Musiq va maktabdan tashqari tashkilotlarning moddiy texnika bazasini yaxshilash	Musiq va maktabdan tashqari tashkilotlarning moddiy texnika bazasini yaxshilash	1	401722860302427096600056001	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	469,500.0	1,030,500.0
9	050387025011		Mustaqillik ko'chasini Nogironligi bo'lgan shaxslarga qulay va to'liqlarsiz muhit yaratish bo'yicha ijtimoiy ko'cha sifatida moslashtirish	Boshqa sohalarni ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427045203084001	300,000.0	300,000.0	300,000.0	375.0	299,625.0
10	50382634011		Ko'cha chiroqlari xarid qilish	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	401722860302427064200084002	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	1,485,000.0	15,000.0
11	050375991011		Sog'liqlik saqlash muassasalarining moddiy texnika bazasini yaxshilash	Sog'liqlik saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	40172286030242707310105000014990000 40172286030242707310105000014990000	1,498,950.0	1,498,950.0	1,498,950.0	1,100,600.0	398,350.0

...ozvovon fuman iotisedivot va meliya bo'liming birinchi o'rinbosari

S. Mirzaviev

D. Botirov

Wazovon tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassisi