

**Qo'qon shahri 2025 yil 1-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan**

MA'LUMOT

2025-yil 1-aprel

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 283 097,3
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	6 600 000,0
2.1	<i>Oldingi mavsumlardan iqtisod qilingan mablag'</i>	2 740 815,3
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	0,0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	0,0
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	0,0
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	10 623 912,6

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
	Jami	17	X	17	-
1.	Hududiy ichki yo'llar	2	umumiy uzunligi	2	
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	-
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	-
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	-
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	-
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	1	umumiy uzunligi	1	-
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	5	chiroqlar soni	5	-
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	0	tadbirlar soni	0	-
9.	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	-

**Qo'qon shahar iqtisodiyot va moliya bo'limining
birinchi o'rinbosari**



M.Rasulov

**Qo'qon shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh
mutaxassisi**



M.Qurbonov

**Qo'qon shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh
mutaxassisi**



S.Mo'ydinov

Qo'qon shahri 2025 yil 1-chorak yakuni bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
	Jami	X	X	25 461 962 415,0	25 461 962 415,0	0,0	0,0	0,0
1	050377345011	Qo'qon shahar asosiy shox ko'chalaridagi tungi elektr tizimlarini yaxshilash, eskirgan chiroqlarni quyosh panellariga almashtirish va badiiy bezash ishlarini (ilyuminatsiya) amalga oshirish.		1 500 000 000	1 500 000 000			
2	050385433011	Boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy- texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari		1 462 500 000	1 462 500 000			
3	050368769011	Qo'qon shahar 7-umumta'lim maktabi 1908 yilda qurilgan. Maktab 600 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda 2 nafatda 950 ta o'quvchilar bilim olmoqda. Shuni inobatga olgan xolda 7-maktabga qo'shimcha o'quv binosi qurish.		1 500 000 000	1 500 000 000			
4	050388954011	Kukon shaxridagi Farobiy, U.Nosir va Charxiy kuchalaridagi tungi yoritish elektr tizimlarini yaxshilash, kuyosh panellarga almashtirish xamda badiiy bezash ishlarini (ilyuminatsiya) bajarish		1 500 000 000	1 500 000 000			
5	050382016011	Qo'qon shahar kasb-xunar maktabi asosiy o'quv binosini ta'mirlash, o'quv ustaxona binosini 60 metr qismini devor bilan o'rash va yoshlar markazi binosini qurish.		1 500 000 000	1 500 000 000			
6	050376005011	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari		1 500 000 000	1 500 000 000			

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
7	050388402011	Maktabning orqa qismidagi 20x40 o'lchamdagi 2 ta suniy qoplamali sport maydonchasini ta'mirlash. Maydoncha atrofiga yuvinish, yechinish va kiyinish xonalarini qurish. Maktabning orqa qismidagi mavjud xojatxonani ta'mirlash va tomini shifer qoplamasi bilan berkitish. Maktabning orqa qismidagi 20x40 o'lchamdagi cho'milish xavzasini ta'mirlash va atrofini o'rash. Maktabning kirish va chiqish joyiga qorovulxona qurish		1 500 000 000	1 500 000 000			
8	050379242011	Ziyolilar MFY (urta kishlok) xududidagi 3 umumiy urta ta'lim maktabida xojatxona kurish va maktab binosini ta'mirlash		1 500 000 000	1 500 000 000			
9	050373257011	Ziyolilar MFYning Ipak yo'li va Istiqlol ko'chalarida elektr tarmog'ini yangilash eskirgan simyog'ochlar o'rniga 350 ta yangi beton stalbalarga almashtirish.Qo'shimcha 4ta potstansiya(TP) o'rnatish.		1 500 000 000	1 500 000 000			
10	050362509011	Qo'qon shahar Ziyolilar (eski O'rta qishloq) MFYning bugungi kunda asfalt bo'lmagan ko'chalarini asfaltlashtirish.		1 500 000 000	1 500 000 000			
11	050388953011	Farg'ona Viloyati Qo'qon Shaxar 6 sonli poliklinikani Mingtut MFY xududida joylashgan filialiga Qo'shimcha bino Qurish		1 500 000 000	1 500 000 000			
12	050387618011	Oydinbulok MFY xududidagi Obodon kuchasida joylashgan umumfoydalanishda bulgan stadionni rekonstruksiya qilish		1 500 000 000	1 500 000 000			
13	050363620011	Kukon shahar Oydinbulok (KUM MFY).(Kum maxallasi)ga 4ta yoki 5ta zamonaviy KTPG-250/10(6)/0,4-U1 KV-A trasfarmatirlar urnatish.Barcha Tayanch Yogoch ustunlarini Temir-biton ustunlariga almashirish va urnatilgan barcha yangi Temir-biton ustunlariga SIP kabellar tortish.		1 500 000 000	1 500 000 000			
14	050384157011	Tulaboy MFY xududidagi elektr tizimini (transformator, beton ustun, SIPkabel o'rnatish) yaxshilash		1 500 000 000	1 500 000 000			
15	050375207011	Oqava tizimini yaxshilash bo'yicha tadbirlar		1 500 000 000	1 500 000 000			

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					Qoldiq mablag'
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyiha dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	
16	050375195011	TO'LABOY -76 MFY xududiga sport maydonchalari qurish		1 500 000 000	1 500 000 000			
17	050363086011	MFY xududidagi yo'llarni asfaltlatirish		1 499 462 415	1 499 462 415			



Qo'qon shahar iqtisodiyot va moliya bo'limining birinchi o'rinbosari

M.Rasulov

Qo'qon shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassisi

M.Qurbonov

Qo'qon shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassisi

S.Mo'yadinov