

**Jamoatchilik fikri asosida
shakllantirilgan tadbirlarni
moliyalashtirishga yo'naltirilgan
mablag'lar hisoboti to'g'risidagi
qarorga
1-ilova**

**Quva tumani 2025 yil 3-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan**

**MA'LUMOT
2025-yil 1-oktabr holatiga**

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 092 026,6
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	0,0
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	34 405 343,0
2.1.	Oldingi mavsumlardan iqtisod qilingan mablag'lar	2 391 237,3
2.2.	Oldingi mavsumlardan tekshirishda aniqlanib qaytarilgan mablag'lar	8 671,3
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	37 776 169,2
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	18 547 651,4
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	17 661 888,5
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	121 109,0

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
	Jami	32	X	X	18547651,4
1.	Hududiy ichki yo'llar	16	umumiy uzunligi (km)	51,2	4 680 093,9
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	7	soni	7	6 566 777,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 408 334,1
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	5	soni	5	5 890 880,8
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0	0,0
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	0	chiroqlar soni	0	0,0
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	0	tadbirlar soni	0	0,0
9.	Boshqa tadbirlar	3	soni	3	1 565,6

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i: 

J. Zakirov

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassisi: 

Z. Odilov

Quva tumani 2025 yil 3-chorak yakuni bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

2-jadval

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
Jami		X	X	47 772 079,1	47 772 079,1	37 776 169,2	18 547 651,4	17 661 888,5
1	050372728011	Quva tumani Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasini jihozlash	401722860302187072110054002	1 277 134,0	1 277 134,0	1 277 134,0	1 126 928,8	0,0
2	050362982011	Quva tumani Mustaqillik MFYdagi Navro'z, Munavvar, Besh eshik, Talabalar ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118032	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 130 005,1	0,0
3	050362857011	Quva tumani Soykeldi MFYdagi Yangimahalla va Obod turmush ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118033	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 176 149,1	0,0
4	050366815011	Quva tumani Qag'ir MFY Begat ko'chasidagi 81-oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish hamda 10 kv.li quyosh panel o'rnatish	401722860302187072120054005	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 309 952,5	190 047,5
5	050363636011	Quva tumani Bolalik MFYdagi 57-umumiy o'rta ta'lim maktabiga usti yopiq zamonaviy mini stadion qurish (Yuvinish, yechinish xonalari xamda o'tirish o'rindiqlari bilan)	401722860302187092100072025	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 172 678,0	327 322,0
6	050385594011	Quva tumani Dexqonobod MFY Zindontepa qishlog'ining Tadbirkor №3, Navbahor, Chashma, Ittifoq, A.Navoiy, Santir №2, Nurafshon ko'chalari ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yotkizish.	401722860302187045204118030	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 177 242,8	0,0
7	050376786011	Quva tumani Yangichek MFYdagi Bo'zaxo'r-Shredor oilaviy shifokorlik punktiga qo'shimcha bino qurish	401722860302187072130054003	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 141 001,8	358 998,2
8	050374216011	Quva tumani Qalino'rtin MFY Anhor ko'chasi 1000 m, Qo'rg'oncha ko'chasi 800 m, Dorvoz ko'chasi 500 m asfaltlashtirish	401722860302187045204118031	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 158 041,9	0,0
9	050372834011	Quva tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Markaziy shifoxona bo'limlarida mukammal ta'mirlash ishlari olib borish.	401722860302187073101054003	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	871 825,5	628 174,5
10	050366448011	Quva tumani Kandahuloq MFY hududidagi 29-umumiy o'rta ta'lim maktabini ta'mirlash loyihasi	401722860302187092100072027	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 159 513,5	340 486,5
11	050370294011	Quva tumani Guliston MFY hududidagi 37-umumiy o'rta ta'lim maktabi hududida zamonaviy usti yopiq mini futbol maydoni qurish (tomoshabinlar uchun mo'ljallangan o'tirish o'rindiqlari, shuningdek yuvinish va kiyinish xonalari), stol tennisi va shaxmat-shashka o'ynash uchun naves (bino) qurish	401722860302187092100072026	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 092 923,8	407 076,2
12	050362907011	Quva tumani Damariq MFYdagi 8-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini mavjud binolarini mukammal ta'mirlash, bino hududini asfaltlashtirish	401722860302187091100072001	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 408 334,1	91 665,9
13	050369879011	Quva tumani Damariq MFY Lolazor ko'chasida joylashgan 56-umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy o'stixonaga qurish xamda maktabni atrofi ochiq joylarini beton devor bilan o'rash	401722860302187092100072030	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	845 702,9	654 297,1
14	050363025011	Quva tumani Qayirma MFYdagi 66-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish	401722860302187092100072028	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 248 236,7	251 763,3
15	050378273011	Quva tumani Qorashoh MFYdagi 44-umumiy o'rta ta'lim maktabiga usti yopiq zamonaviy mini stadion qurish (yuvinish, yechinish xonalari va o'rindiqlari bilan)	401722860302187092100072029	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 046 341,9	453 658,1
16	050378510011	Quva tumani Oltinariq MFYdagi 80-sonli Oilaviy Poliklinikani jihozlash loyihasi	401722860302187072120054006	1 499 830,0	1 499 830,0	1 499 830,0	1 441 172,2	0,0
17	052393743011	Quva tumani Ittifoq MFYdagi Dashtobod, Hamkorlik, Do'stlik, Birlik ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118037	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
18	052395322011	Quva tumani Qashqar MFYdagi Qashqar va Samandarak ko'chalari asfaltlashtirish	401722860302187045204118039	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
19	052391918011	Quva tumani Nayman MFYdagi Barkamol va Maorif ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118041	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
20	052391754011	Quva tumani Dehqonobod MFY Ittifoq, A.Navoiy, Chashma, Navbahor, Tadbirkorlar, Nurafshon, Santir, Baraka, Santir №2, Navro'z, Mustaqillik ko'chalari elektr ta'minotini yaxshilash uchun 2 dona TP hamda elektr tarmoq liniyasi tortish	401722860302187049803098005	1 500 000,0	1 500 000,0	650 000,0	0,0	650 000,0
21	052398534011	Quva tumani Qayirma MFYdagi Asaka, Andijon, Bodomzor, Qadrdonlar ko'chalari asfaltlashtirish	401722860302187045204118038	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5

22	052394049011	Quva tumani Dehqonobod MFY Zindontepa qishlog'i Yangichek №1, №2, №3, №4, Toshkent ko'chasi, Nurgut ko'chalari ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotkizish	401722860302187045204118036	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
23	052410177011	Quva tumani Bo'ston MFY dagi Hurdiyor, G'oliblar va Navnihol ko'chalarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118034	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
24	052392009011	Quva tumani Qorashoh MFYdagi Qorashoh qabristonini rekonstruksiya qilish hamda quvosh panel o'rnatish	401722860302187065400084004	1 500 000,0	1 500 000,0	650 000,0	185,4	649 814,6
25	052408611011	Quva tumani Bo'ston MFYdagi Sakkokiy, Istiqbol, Yaxshi niyat, Gulirayxon ko'chalarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118035	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
26	052392906011	Quva tumani Paxtakor MFYdagi O'zbek, Yoshlik, Tojik, Takiyomtepa ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118044	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
27	052393513011	Quva tumani Mustaqillik MFYdagi Kulobod, Navbahor, Munavvar, Talabalar ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118040	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
28	052408742011	Farg'ona viloyati Quva tuman 27-maktabda bolalar uchun zamonaviy usti yopiq mini o'yingoh, o'rindiqlar va yuvinish, yechinish xonalari mavjud bo'lgan sun'iy futbol maydonchasi qurish	401722860302187092100072031	1 500 000,0	1 500 000,0	650 000,0	1 380,2	648 619,8
29	052411346011	Amaldagi Kattaqishloq mahalla guzarini zamonaviy ko'rinishda qayta qurish hamda 10 KV lik quvosh paneli o'rnatish	401722860302187016801018005	1 500 000,0	1 500 000,0	650 000,0	1 380,2	648 619,8
30	052391901011	Quva tumani Nayman MFYdagi Yong'oqzor, Bosh paxta ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118042	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 205,5	946 794,5
31	052392072011	Quva tumani Yangibod MFYdagi ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118045	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 300,0	946 700,0
32	052391823011	Quva tumani Pandigon MFY Qo'shkechik va Pandigon ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118043	1 499 659,2	1 499 659,2	950 000,0	3 300,0	946 700,0

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassisi:

J. Zakirov

Z. Odilov



Quva tumanida 2025-yil davomida Tashabbusli budjet loyihasida g'olib bo'lgan tashabbuslar ijrosi yuzasidan

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli Qaroriga asosan, joriy yilning Tashabbusli budjet loyihasida, Quva tuman bo'yicha jami **47 mlrd 772 mln 79 ming so'mlik, 32 ta "Eng ko'p"** ovoz to'plagan loyihalar (*shundan, 30 ta qurilish-ta'mirlash va 2 ta jihozlash*) g'olib deb topilgan.

2025 yil 1-mavsum "Tashabbusli budjet" loyihasida g'olib bo'lgan jami **16 ta loyihaga 23 mlrd 776 mln 200 ming so'm** mablag'lar ajratilgan.

Shundan,

-Qurilish-ta'mirlash bo'yicha 14 ta takliflarga 20 mlrd 999 mln 200 ming so'm;

-Jihoz xarid qilish bo'yicha 2 ta takliflarga 2 mlrd 777 mln so'm.

2025 yil 1-mavsum "Tashabbusli budjet" loyihasida g'olib loyihalar ijrosi

Quva tumani Mustakillik MFYdagi ichki yo'llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 800 ming so'm hozirda ishlar yakunlangan.

Quva tumani Soykeldi MFYdagi ichki yo'llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 800 ming so'm hozirda ishlar yakunlangan.

Quva tumani Dexqonobod MFYdagi ichki yo'llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 800 ming so'm hozirda ishlar yakunlangan.

Quva tumani Qalinpo'stin MFYdagi ichki yo'llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 800 ming so'm hozirda ishlar yakunlangan.

Quva tumani Damariq MFYdagi 8-DMTTni mavjud binolarini mukammal ta'mirlash loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar yakunlangan.

Quva tumani Qaqir MFYdagi 81-oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 97% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Yangichek MFYdagi Bo'zaxo'r-Shreder OShPga qo'shimcha bino qurish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 97% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Taxiako'prik MFYdagi tibbiyot birlashmasiga qarashli Markaziy shifoxona bo'limlarida mukammal ta'mirlash ishlari loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 70% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Taxtako'prik MFYda joylashgan Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasini jihozlash loyiha qiymati 1 mlrd 277 mln so'm hozirda ishlar yakunlangan foydalanishga topshirilgan.

Quva tumani Oltinariq MFYdagi 80-sonli oilaviy poliklinikani jihozlash loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar yakunlangan foydalanishga topshirilgan.

Quva tumani Bolalik MFYdagi 57-umumiy o'rta ta'lim maktabiga usti yopiq zamonaviy mini stadion qurish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 85% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Kandabulok MFY hududidagi 29-umumiy o'rta ta'lim maktabini ta'mirlash loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 97% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Guliston MFY hududidagi 37-umumiy o'rta ta'lim maktabi hududida zamonaviy usti yopiq mini futbol maydoni qurish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 87% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Damariq MFYdagi 56-umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy oshxona qurish hamda maktabni atrofi ochiq joylarini beton devor bilan o'rash loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 85% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Qayirma MFYdagi 66-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 85% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Quva tumani Qorashoh MFYdagi 44-umumiy o'rta ta'lim maktabiga usti yopiq zamonaviy mini stadion qurish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda ishlar 87% bajarilgan foydalanishga topshirilmagan.

Bugungi kun holatiga mazkur jami 16 ta loyihalardan 7 tasida qurilish-ta'mirlash, jihozlash ishlari yakunlangan 9 tasida wurilish-tamirlash ishlari olib borilmoqda.

Shuningdek, **2025 yil 2-mavsum "Tashabbusli budjet"** loyihasida g'olib bo'lgan jami **16 ta loyihaga 23 mlrd 995 mln 909 ming so'm** mablag'lar ajratilgan.

Shundan,

-Qurilish-ta'mirlash bo'yicha 16 ta takliflarga 23 mlrd 995 mln 909 ming so'm;

2025 yil 2-mavsum “Tashabbusli budjet” loyihasida g‘olib loyihalar ijrosi

Quva tumani Bo‘ston MFYdagi Hurdior, G‘oliblar va Navnihol ko‘chalarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Bo‘ston MFYdagi Sakkokiy, Istiqbol, Yaxshi niyat, Gulirayxon ko‘chalarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Dexqonobod MFYdagi ichki yo‘llariga asfalt qoplamasi yotkizish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Ittifoq MFYdagi ichki yo‘llarni asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida ;

Quva tumani Qayirma MFYdagi Asaka, Andijon, Bodomzor, Qadrdonlar ko‘chalarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida ;

Quva tumani Qashqar MFYdagi Qashqar va Samandarak ko‘chalarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Mustaqillik MFYdagi ichki yo‘llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Nayman MFYdagi Barkamol va Maorif ko‘chalari ichki yo‘llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Nayman MFYdagi Yong‘oqzor, Bosh paxta ko‘chalari ichki yo‘llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Pandigon MFY Qo‘shkechik va Pandigon ko‘chalari ichki yo‘llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Paxtakor MFYdagi O‘zbek, Yoshlik, Tojik, Takiyontepa ko‘chalari ichki yo‘llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Yangiobod MFYdagi ichki yo‘llarini asfaltlashtirish loyiha qiymati 1 mlrd 499 mln 659 ming so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida ;

Quva tumani Dexkonobod MFYdagi ko‘chalarni elektr ta‘minotini yaxshilash uchun 2 dona TP xamda elektr tarmoq liniyasi tortish ishlari loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so‘m hozirda loyihalashtirish jarayonida;

Quva tumani Qorashoh MFYdagi Qorashoh qabristonini rekonstruksiya qilish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so‘m hozirda loyihachi tashkilotni aniqlash uchun shaffof saytiga e‘lon joylashtirilmoqda;

Kattakishloq mahalla guzarini zamonaviy kurinishda qayta qurish loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda loyihachi tashkilotni aniqlash uchun shaffof saytiga e'lon joylashtirilgan;

Quva tuman 27-maktabga zamonaviy usti yopiq mini futbol maydonchasi qurish ishlari loyiha qiymati 1 mlrd 500 mln so'm hozirda loyihachi tashkilotni aniqlash uchun shaffof saytiga e'lon joylashtirilgan;

Bugungi kun holatiga mazkur jami 16 ta loyihalardan 13 tasida loyihalashtirish ishlari olib borilmoqda hamda 3 tasida loyihachi tashkilotni aniqlash uchun shaffof saytiga e'lon joylashtirilgan.