

**Jamoatchilik fikri asosida
shakllantirilgan tadbirlarni
moliyalashtirishga yo'naltirilgan
mablag'lar hisoboti to'g'risidagi
qarorga
1-ilova**

**Quva tumani 2025 yil 4-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan**

**MA'LUMOT
2026-yil 5-yanvar holatiga**

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 092 026,6
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	0,0
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	45 709 781,0
2.1.	Oldingi mavsumlardan iqtisod qilingan mablag'lar	4 516 125,1
2.2.	Oldingi mavsumlardan tekshirishda aniqlanib qaytarilgan mablag'lar	8 671,3
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	47 772 079,1
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	39 734 803,2
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	4 479 386,3
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	3 554 524,9

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
	Jami	32	X	X	39734803,2
1.	Hududiy ichki yo'llar	16	umumiy uzunligi (km)	54,4	21 476 476,4
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	7	soni	7	8 757 022,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 408 334,1
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	5	soni	5	6 575 881,4
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0	0,0
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	0	chiroqlar soni	0	0,0
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	0	tadbirlar soni	0	0,0
9.	Boshqa tadbirlar	3	soni	3	1 517 089,3

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

J. Zakirov

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassisi

Z. Odilov

Quva tumani 2025 yil 4-chorak yakuni bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

2-jadval

2-jadval								
T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
Jami		X	X	47 772 079,1	47 772 079,1	47 772 079,1	39 734 803,2	4 479 386,3
1	050372728011	Quva tumani Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasini jihozlash	401722860302187072110054002	1 277 134,0	1 277 134,0	1 277 134,0	1 126 928,8	0,0
2	050362982011	Quva tumani Mustaqillik MFYdagi Navro'z, Munavvar, Besh eshik, Talabalar ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118032	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 130 005,1	0,0
3	050362857011	Quva tumani Soykeldi MFYdagi Yangimahalla va Obod turmush ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118033	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 176 149,1	0,0
4	050366815011	Quva tumani Qaqir MFY Begat ko'chasidagi 81-oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish hamda 10 kv.li quvosh panel o'rnatish	401722860302187072120054005	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 336 148,6	68 645,4
5	050363636011	Quva tumani Bolalik MFYdagi 57-umumiy o'rta ta'lim maktabiga usti yopiq zamonaviy mini stadion qurish (Yuvinish, yechinish xonalari xamda o' tirish o'rindiqlari bilan)	401722860302187092100072025	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 324 982,0	66 918,0
6	050385594011	Quva tumani Dexqonobod MFY Zindontepa qishlog'ining Tadbirkor №3, Navbakor, Chashma, Ititfoq, A.Navoiy, Santir №2, Nurafshon ko'chalari ichki yo'llariga asfalt qoplamasini yotkizish.	401722860302187045204118030	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 177 242,8	0,0
7	050376786011	Quva tumani Yangichek MFYdagi Bo'zaxo'r-Shredner oilaviy shifokorlik punktiga qo'shimcha bino qurish	401722860302187072130054003	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 338 704,4	68 159,3
8	050374216011	Quva tumani Qalino'p'stin MFY Anhor ko'chasi 1000 m, Qo'rg'oncha ko'chasi 800 m, Dorvoz ko'chasi 500 m alftaltashirish	401722860302187045204118031	1 499 801,3	1 499 801,3	1 499 801,3	1 158 041,9	0,0
9	050372834011	Quva tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Markaziy shifoxona bo'limlarida mukammal ta'mirlash ishlari olib borish.	401722860302187073101054003	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 332 927,4	67 671,4
10	050366448011	Quva tumani Kandabuloq MFY hududidagi 29-umumiy o'rta ta'lim maktabini ta'mirlash loyihasi	401722860302187092100072027	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 408 496,8	71 649,2
11	050370294011	Quva tumani Guliston MFY hududidagi 37-umumiy o'rta ta'lim maktabi hududida zamonaviy usti yopiq mini futbol maydoni qurish (tomoshabinlar uchun mo'ljallangan o'rinish o'rindiqlari, shuningdek yuvinish va kiyinish xonalari), stol tennis va shaxmat-shashka o'ynash uchun naves (bino) qurish	401722860302187092100072026	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 338 609,9	67 616,4
12	050362907011	Quva tumani Damariq MFYdagi 8-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini mavjud binolarini mukammal ta'mirlash, bino hududini asfaltlashtirish	401722860302187091100072001	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 408 334,1	72 306,1
13	050369879011	Quva tumani Damariq MFY Lolazor ko'chasida joylashgan 56-umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy oslxona qurish xamda maktabni atrofi ochiq joylarini beton devor bilan o'rash	401722860302187092100072030	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 337 069,6	68 067,6
14	050363025011	Quva tumani Qayirma MFYdagi 66-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish	401722860302187092100072028	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 337 977,6	68 729,5
15	050378273011	Quva tumani Qorashoh MFYdagi 44-umumiy o'rta ta'lim maktabiga usti yopiq zamonaviy mini stadion qurish (yuvinish, yechinish xonalari va o'rindiqlari bilan)	401722860302187092100072029	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 191 436,8	60 577,0
16	050378510011	Quva tumani Oltinariq MFYdagi 80-sonli Oilaviy Poliklinikani jihozlash loyihasi	401722860302187072120054006	1 499 830,0	1 499 830,0	1 499 830,0	1 441 172,2	0,0
17	052393743011	Quva tumani Ititfoq MFYdagi Dashtobod, Hamkorlik, Do'stlik, Birlik ko'chalari ichki yo'llarni asfaltlashtirish	401722860302187045204118037	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 353 817,0	0,0
18	052395322011	Quva tumani Qashqar MFYdagi Qashqar va Samandarak ko'chalari asfaltlashtirish	401722860302187045204118039	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 432 625,6	0,0
19	052391918011	Quva tumani Nayman MFYdagi Barkamol va Maorif ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashtirish	401722860302187045204118041	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 383 860,5	0,0
20	052391754011	Quva tumani Dehqonobod MFY Ititfoq, A.Navoiy, Chashma, Navbahor, Tadbirkorlar, Nurafshon, Santir, Baraka, Santir №2, Navro'z, Mustaqillik ko'chalari elektr ta'minotini yaxshilash uchun 2 dona TP hamda elektr tarmoq liniyasi tortish	401722860302187049803098005	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 067 953,4	432 046,6
21	052398534011	Quva tumani Qayirma MFYdagi Asaka, Andijon, Bodomzor, Qadrdonlar ko'chalari asfaltlashtirish	401722860302187045204118038	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 420 897,5	0,0

22	052394049011	Quva tumani Dehqonobod MFY Zindontepa qishlog'i Yangichuk №1, №2, №3, №4, Toshkent ko'chasi, Nurgut ko'chalari ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotkizish	401722860302187045204118036	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 362 039,1	0,0
23	052410177011	Quva tumani Bo'ston MFYdagi Hurdior, G'oliblar va Navoihol ko'chalari asfaltlashirish	401722860302187045204118034	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 432 556,0	0,0
24	052392009011	Quva tumani Qorashoh MFYdagi Qorashoh qabristonini rekonstruksiya qilish hamda quvosh panel o'rnatish	401722860302187065400084004	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	8 024,3	1 491 975,7
25	052408611011	Quva tumani Bo'ston MFYdagi Sakkokiy, Istiqbol, Yaxshi niyat, Gulirayxon ko'chalari asfaltlashirish	401722860302187045204118035	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 424 771,3	0,0
26	052392906011	Quva tumani Paxtakor MFYdagi O'zbek, Yoshlik, Tojik, Takiyontepa ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashirish	401722860302187045204118044	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 408 463,5	0,0
27	052393513011	Quva tumani Mustaqillik MFYdagi Kulobod, Navbahor, Munavvar, Talabalar ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashirish	401722860302187045204118040	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 421 773,2	0,0
28	052408742011	Farg'ona viloyati Quva tuman 27-maktabda bolalar uchun zamonaviy usti yopiq mini o'yingoh, o'rindiqlar va yuvinish, yechinish xonalari mavjud bo'lgan sun'iy futbol maydonchasi qurish	401722860302187092100072031	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	818 449,3	681 550,7
29	052411346011	Amaldagi Kattaqishloq mahalla guzarini zamonaviy ko'rinishda qayta qurish hamda 10 KV lik quvosh paneli o'rnatish	401722860302187016801018005	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	441 111,6	1 058 888,4
30	052391901011	Quva tumani Nayman MFYdagi Yong'oqzor, Bosh paxta ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashirish	401722860302187045204118042	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 365 074,2	134 585,0
31	052392072011	Quva tumani Yangiobod MFYdagi ichki yo'llarini asfaltlashirish	401722860302187045204118045	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 405 185,4	0,0
32	052391823011	Quva tumani Pandigon MFY Qo'shkechik va Pandigon ko'chalari ichki yo'llarini asfaltlashirish	401722860302187045204118043	1 499 659,2	1 499 659,2	1 499 659,2	1 423 974,2	0,0

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i:

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassisi:

J. Zakirov

Z. Odilov

