

Uchko'prik tumani 2025 yil 1-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan
MA'LUMOT

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 757 876,5
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi	
2.	"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	7 134 258,0
2.1	G'olib loyihalarni moliyalashtirish uchun o'tkazilgan mablag'lar	5 875 115,0
2.2	Viloyat va tumanning yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'laridan o'tkazilgan qismi	953 190,0
2.3	O'tgan davrdagi g'olib loyihalardan iqtisod qilinib jamg'armaga qaytarilgan mablag'lar	305 953,0
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	0,0
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'	0,0
3.2.	Hisobvaraqlardagi qoldiq	0,0
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	8 892 134,5

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
	Jami	15	X	X	-
1.	Ichki yo'llarni ta'mirlash	5	umumiy uzunligi	12,3 km	
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3 dona	
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1 dona	
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1 dona	
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2 dona	
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	2	umumiy uzunligi	2 dona	
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki tamirlash (transformator, simyog'och o'rnatish tadbirlari)	1	tadbirlar soni	1 dona	
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)		tadbirlar soni		
9.	Sport muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
10.	Oliy o'quv yurtlarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari		soni		

Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya
bo'lim boshlig'i birinchi o'rinbosari

U.Maxsudov

Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya
bo'lim bosh mutaxassisi

N.Po'latov

Uchko'prik tuman 2025 yil 1-chorak yakuni bo'yicha Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirlar nomi	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Moliyalashtirilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Loyiha ShXRda qoldiq mablag'
Jami		X	X	22 297 312,1	22 287 312,1	0,0	0,0	0,0
1	050370794011	Katta qo'shtepa MFY Kichik Qo'shtepa qishlog'idagi Buloqboshi, Nurafshon, To'qqiz mahallalarda oquvchilarning maktabga kelib ketishi uchun yo'llarga asfalt yotkizish	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	1 499 462,4	1 499 462,4	-	-	-
2	050387478011	Katta Qo'shtepa MFY Kichik Qo'shtepa qishlog'ining Farovon, Dostlik va Yoshlik mahallalarining ichki yo'llarini asfaltlash	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	1 499 462,4	1 499 462,4	-	-	-
3	050364316011	Tojik MFY ichimlik suv tizimini yaxshilash	Ichimlik suv va oqava suv tizimini yaxshilash bilan bog'liq tadbirlar	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-	-
4	050365495011	Qurbonqashqar MFY, Yangikent qishlog'ida joylashgan Yangibozor, Mustaqillik, O'qutuvchilar va boshqa ko'chalar ichki yo'llarini asfaltlash orqali qishloq aholisi hamda Jome masjidga tashrif buyuruvchi fuqarolarga shart-sharoitlar yaratish talab etilmoqda. Shu o'rinda, ta'lim maskanlari maktab hamda maktabgacha ta'limga qatnovchi bolalarga hamda ota-onalarga yog'ingarchilik davrida eson-omon muassasalarga, uylariga kelib, ketishga sharoitlar yaratish uchun 2475 metr joyni asfaltlash zarur	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	1 499 462,4	1 499 462,4	-	-	-
5	050362990011	Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Mehnatobod MFY aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida ichimlik suv qudug'i qazish, nasos o'rnatish va suv tarmog'i tortish ishlarini bajarish.	Ichimlik suv va oqava suv tizimini yaxshilash bilan bog'liq tadbirlar	1 300 000,0	1 300 000,0	-	-	-
6	050363856011	Karam va Qo'rg'oncha qishlog'ining ichki yo'llarini 2 475 metr qismini asfaltlash ishlarini bajarish.	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	1 499 462,4	1 499 462,4	-	-	-

7	050376144011	Uchko'prik tuman MMTBga qarashli 22-sonli maktabni eshik-derazalarini alishtirish lozim, 2 ta o'quv binosini tom qismini to'liq almashtirish, maktabning hozirda mavjud elektr tizimini to'liq yangilash hamda maktabning atrof qismini o'rash	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-
8	050364515011	Uchko'prik tuman MMTBga qarashli 21-sonli maktabga ajratiladigan mablag'lar doirasida qo'shimcha o'quv binosi qurish	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-
9	050375701011	Uchko'prik tuman MMTBga qarashli 48-maktabga ajratiladigan mablag'lar doirasida qo'shimcha bino qurish	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-
10	050379537011	Sulton MFY ichki yo'llarini asfaltlash	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	1 499 462,4	1 499 462,4	1 499 462,4	-	-
11	050368683011	Qurbonqashqar MFY dagi mavjud 36-sonli Maktabgacha ta'lim muassasasida bugungi kunda davlat standartlari darajasida ta'labga javob bermaydi ushbu bino o'ta darajada yaroqsiz xolatga kelgan. Loyiha bo'yicha belgilangan summa xissobidan Binoni to'liq qayta ta'mirlash va qo'shimcha yangi bino qurishni tashkil etish	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-
12	050377636011	1- SON POLITEKNIKUM Ukuv va xamma xonalarga, ustaxona, sport zal, aktivniy zal, kutubxona, oshxona, yotoqxona, koridorlarga, yangi issiklik tizimini tortish Kotyol aklli markasi KOR 350 kv 3 dona, Panelniy radiator uzunligi 1,40 sm ligi 500 dona, Xavo chikargich 150 dona, Mufta zugon 1000 dona, Truba temir 76 diametrli 3 stena markasi bekobod 1000 metr, Truba temir 20 diametrli 2,2 stena markasi bekobod 6000 metr, Xonalarga lenonium solish 2000 kvm, Suv nasos 50x19 markasi Shinji 6 dona, Suv nasos 1200 markasi Epa 1 dona. Ishlar sifatli va urnatilgan kurilish materiallari kafolatli bulishi shart va ajratiladigan mablaglar doirasida kurilish ishlari amalga oshiriladi	Boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-
13	050375345011	Katta qo'shtepa MFY Katta qo'shtepa qishlog'i elektr tizimini yaxshilash zarur.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'mirlash (transformator, simyog'och o'rnatish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	1 490 000,0	-	-

14	050379110011	Uchko'prik tuman 2-sonli KXMda ajratiladigan mablag'lar doirasida issiqlik tizimini ta'mirlash yaroqsiz tizimlarni almashtirish, tashqi sport maydonini ta'mirlash, maktab hojatxonalarini ta'mirlash, mavjud avtodromni VM-408-qarori asosida ta'mirlash va qo'shimcha ustaxona qurish lozim	Boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-
15	050374371011	Uchkuprik tumani markaziy shifoxonasi xududidagi nevrologiya bulimini mukammal tamirlash	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-



Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim boshlig'i birinchi o'rinbosari

U.Maxsudov

Uchko'prik tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim bosh mutaxassisi

N.Po'latov