

“Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 2025 йил 1-мавсуми бўйича маълумот

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПҚ-5072-сонли Қарори ҳамда Олий Мажлис Сенатининг 2024 йил 30 январ кунги КҚ-666-сонли қарори 1-иловаси билан тасдиқланган **“Ташаббусли бюджет жараёнларини ўтказиш, молиялаштириш тартиби тўғрисида”**ги Низомга асосан 2025 йил “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 1-босқичи учун туман маҳаллий бюджетининг 5% ҳисобидан **16.3 млрд. сўм**, 2025 йил бошига шаклланган эркин қолидиқ маблағлари ҳисобидан(30 фоиз) **323.1 млн. сўм**, 2024 йил 2-мавсумда иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан **1.7 млрд. сўм** жами **18.4 млрд. сўм** маблағ ажратилди ва таклифлар киритиш муддати 2025 йил 1-февралдан 20-феврал кунига қадар этиб белгиланган бўлиб, ушбу даврда туман фуқаролари томонидан жами **162 млрд. 262.9 млн. сўмлик 113 та** таклифлар келиб тушди.

Ишчи комиссия томонидан 2025 йил 20 феврал кунидан 7-март кунига қадар келиб тушган таклифлардан 1 та **1 млрд 500.0 млн. сўмлик** табиий газ бўйича таклиф Ўзбекистон Республикаси “ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ” А.Ж.нинг 2025 йил 3 март кунги 23-9-4663-сонли хулосасига асосан амалга оширишнинг техник имконияти йўқлиги сабабли ишчи гуруҳ томонидан рад этилди.

Шунингдек, **164 млрд. 668.3 млн. сўмлик 112 та** таклифлар овоз бериш босқичига ўтказилди.

7 март кунидан 10 март кунига қадар тарғибот ишларини амалга ошириш босқич ўтказилди.

Овоз бериш жараёни 2025 йилнинг 10-март кунидан 20-март кунига қадар ўтказилиб, энг кўп овоз олган **12 та 17 млрд. 985.4 млн. сўмлик** лойиҳалар “Ғолиб” деб топилди. Жумладан;

1. Қияли МФЙ Олтиўртоқ қишлоғи Олтиўртоқ кўчаси , Арчазор кўчаси ва Қадрият кўчасига асфалт қопламаси ётказиш **1500.0 млн. сўм**,
2. Дангар тумани 1 сонли касб хунар мактабига кушимча бинолар куриш ва жорий тамирлаш, иссиқлик тизими ва канализация тизимини янгилаш **1497.0 млн. сўм**,

3. Тумандаги 6-мактабни атроф деворни янгилаш, синф хоналарни жорий таъмирлаш **1496.0 млн. сўм,**
4. Туманидаги 36-мактабнинг Кичик Турк МФЙ Чағали қишлоғидаги филиалини бузиб янги бино қуриш **1495.0 млн. сўм,**
5. Сош шилдир МФЙ Сош шилдир қишлоғига замонавий типдаги стадион қуриш **1500.0 млн. сўм,**
6. Бойбўта МФЙ худудидаги ички газ трубаларини янгилаш **1500.0 млн. сўм,**
7. Дангара тумани Тиббиёт бирлашмасини жихозлаш **1500.0 млн. сўм,**
8. Уймовут МФЙ Шўрқишлоқ ва Уймовут қишлоқлари 4 000 метр газ трубкасини 159 лик янги трубаларга алмаштириш **1500.0 млн. сўм,**
9. Катта бойбуча МФЙ Фаровон, Заргарлик, Кичик бойбуча, Олтинкўл, Шодлик, Қизғалдоқ, Зиёлилар кўчаларини асфалтлаштириш **1500.0 млн. сўм.**
10. Бўриқум МФЙга қарашли Кичик Оқтепа қабристон йўли Минаввар, Зафаробод кўчаси асфалтлаш **1500.0 млн. сўм.**
11. Қора мулла МФЙ Тадбиркорлар, Марифат, Садокат, Нурафшон, Олмос ва Олмазор кўчаларини асфалтлаштириш **1500.0 млн. сўм.**
12. Дангара тумани 3 мактабга қушимча бинолар қуриш **1500.0 млн. сўм.**

Ушбу ғолиб деб топилган лойиҳаларга маблағлар ажратиш бўйича Халқ депутатлари Данғара тумани кенгашининг 2025 йил 27 март кунги VII-6-30-11-155-K/25-сонли қарорига асосан манзилли рўйхат тасдиқланди.

**Данғара тумани Иқтисодиёт ва
молия бўлими бошлиғи
1-ўринбосари:**



К. Латипов

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan
tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan
mablag'lar hisoboti to'g'risidagi qarorga
1-ilova

**Dang'ara tumani 2025 yil 1-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan
MA'LUMOT
2025-yil 1 aprel**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	616,391.3
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	6,120,026.8
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	0.0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	3,202,250.2
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	2,917,776.6
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	6,736,418.0

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
Jami		23	X	X	11,936,762.9
1.	Hududiy ichki yo'llar	5	umumiy uzunligi	15	1,292,358.3
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	8	soni	8	5,588,183.4
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	-	soni	-	0.0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	760,592.5
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	0.0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	1	umumiy uzunligi	1	893,281.3
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	2	chiroqlar soni	2	2,514,724.8
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	1	tadbirlar soni	1	887,622.6
9.	Boshqa tadbirlar	3	soni	3	0.0

Дангара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими
бошлиғи 1-ўринбосари:



К.Латипов

**Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT**

Dang'ara tumani


2025-yil 1 aprel
ming,so'm

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymat	Ajaratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
1	048334747011	Дангара тумани ММТБтасарруфидаги 1- умумий урта таълим мактаби стадионини ёпик турдаги 1 та суний копламали футбол майдони, 2чиси очик турдаги суний копламали футбол майдони счиниш кийинишхоналари, ювиниш хоналари	401722860302367092100072011	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	990,840.1	365,159.9
2	048335654011	Дангара тумани Телиминг МФЙ да жойлашган 28-оилавий поликлиникасига кушимча бино куриш ва таъмирлаш	401722860302367072120054001	1,344,789	1,344,789	1,344,789	1,344,789	760,592.5	584,197.0
3	048336285011	Фаргона вилояти Дангара тумани Санам МФЙ га қарашли Эски Шилдир қишлоғининг қабристонини таъмирлаш ҳамда атрофини девор билан ўраш	401722860302367065400084001	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	887,622.6	472,377.4
4	048358366011	Салом қишлоғи (Сой шилдир МФЙ) Ўртагузар, Наврўз ва Истиклол кўчасидаги аҳоли учун янги сув кудуги қавлаш ва сув минорасини ўрнатиш ҳамда 700 метр янги тармоқ тортиш. Мажнунтол ва Навбахор кўчаларидаги сув кудуги ва минораларини жорий таъмирлаш. Янги қавланадиган ҳамда Мажнунтол ва Навбахор кўчаларидаги ичимлик сувини чиқариш учун қуёш панели ўрнатиш	401722860302367063201110001	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	893,281.3	466,718.7
5	048338513011	Октепа мфй Мойбулок ва Марварид кучаларига 3та 250 кВт ТП, 300 та бетон симёгоч, 7000 метр сип кабел тортиш, куча чироклари ўрнатиш ва аҳолини тармоқка улаш	401722860302367049803098007	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,293,667.6	66,332.4
6	048344917011	Бой-бўта МФЙ, худудда жойлашган Рахматулло пастансиясига ясейка ўрнатиш, 160 кв лик 2 та тп ўрнатиш ҳамда 6 км сип кабел ва сталбалар ўрнатиш	401722860302367049803098008	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,221,057.3	58,942.7
7	048344689011	Дангара тумани 36-мактаб биносини тулик жорий таъмирлаш	401722860302367092100072012	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,237,935.5	122,064.5

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)							
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraқ	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymat	Ajaratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar	
8	04835338011	Катта бойбуча МФЙ Олтинкўл, Заргарлик, Қизгалдоқ Фаровон кўчаларини асфалтлаштириш	401722860302367045204118018	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,292,358.3	67,641.7
9	048346131011	Дангара тумани Буриқум МФЙ да жойлашган 37 умумтаълим мактабига бошланғич синфлар учун қушмча бино қуриш, фаоллар зали ва ошхона қуриш	401722860302367092100072013	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,359,000	785,029.4	573,970.6
10	048346998011	Дангара тумани 39 мактабнинг Олтинкуш МФЙ даги мактаб филиалини битказилмаган қурилишини давом эттириш	401722860302367092100072014	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,236,162.4	122,837.6
11	048337407011	Дангара тумани 29-умий урта таълим мактабини жихозлаш	401722860302367092100072015	1,355,750	1,355,750	1,355,750	1,355,750	1,355,750	1,338,216.0	17,534.0
12	050389414011	Qiyali mahalla fuqarolar yig'ini Oltio'rtog' qishlog'i Oltio'rtog' ko'chasi, Archazor ko'chasi va Qadriyat ko'chasiga asfalt qoplamasi yotkizish		1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868		
13	050381420011	Dangara tumani 1 sonli kasb xunar maktabiga kushimcha binolar kurish va joriy tamirlash, issiklik tizimi va kanalizatsiya tizimini yangilash		1,500,000	1,497,000	1,497,000	1,497,000	1,497,000		
14	050364354011	6-maktabni atrof devorni yangilash, eshik-romlarni almashirish, sinf xonalarni pol qilish, maktab xududini obodonlashtirish, sinf xonalarni joriy ta'mirlash		1,500,000	1,496,000	1,496,000	1,496,000	1,496,000		
15	050385095011	36-maktabning Kichik Turk MFY Chag'ali qishlog'idagi filialini buzib yangi bino qurish va yopiq turdagi sun'iy qoplamali ministadion qurish		1,500,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000		
16	050387708011	Sosh shildir MFY Soy shildir qishlog'iga zamonaviy tipdagi stadion qurish yuvinish, xojatxona, kiyim almashirish xonasi va yugirish yo'lakchasi va kirish qismini asfaltlashtirish xanda avtoturargox qurish		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
17	050372037011	Boybo'ta MFY xududidagi ichki gaz trubalarini yangilash.		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
18	050376382011	Dangara tumani Tibbiyot birlashtirish jixozlash		1,499,920	1,499,920	1,499,920	1,499,920	1,499,920		
19	050385858011	Uymovut MFY Sho'rqishloq va Uymovut qishloqlari gazlashganligi va markaziy gaz trubalari eskirganligi sababli 4 000 metr gaz trubkasini 159 lik yangi trubalarga almashirish, beton ustunlar o'rnatish va bo'yash ishlarini amalga oshirish		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
20	050364734011	Katta boybucha MFY Farovon, Zargarlik, Kichik boybucha, Oltinko'l, Shodlik, Qizg'aldoq, Ziyolilar ko'chalarini asfaltlashtirish		1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868		
21	050378374011	Bo'tiqum MFY ga qarashli Kichik Oq tepa qabriston yo'li 1090 metr Minavar ko'chasi 1345 metr Zafarobod ko'chasi 8maxalla 305 metr asfaltlash		1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868		

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraқ	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	<u>Tadbirni amalga oshirish qiymati*</u>	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymat	Ajaratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
22	050385044011	Qora mulla MFY Tadbirkorlar, Marifat, Sadokat, Nurafshon, Olmos va Olmazor ko'chalarini asfaltlashtirish		1,499,868	1,499,868	1,499,868	1,499,868		
23	050376304011	Dangara tumani 3 maktabga kushimcha binolar kurish		1,500,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000		
Jami:				32,853,932	32,839,932	32,839,932	32,839,932	11,936,763	2,917,777

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи 1-ўринбосари:



К.Латипов